



Gobernación
Secretaría de Gobernación



COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MIGRACIÓN EN LA FRONTERA SUR

INFORME DE COMISIÓN

FECHA: 24/02/2025

**NOMBRE DEL
COMISIONADO:**

CÉSAR RAMIRO ROJAS GUTIÉRREZ

LUGAR DE LA COMISIÓN:

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

PERIODO DE LA COMISIÓN:

DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DE 2025

INFORME:

1.- PARTICIPANTES

Comisión Federal de Electricidad (División Comercial Golfo Norte).
Secretaría de la Defensa Nacional.
Instituto Nacional de Suelo Sustentable.
Secretaría del Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Instituto Nacional de Migración.
Secretaría del Bienestar.
Secretaría de Gobernación.

2.- COMISIONADO

Secretaría de Gobernación.
Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur.
César Ramiro Rojas Gutiérrez.
Subdirector de Coordinación con Autoridades Federales.

3.- LUGAR Y PERIODO DE LA COMISION

Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Del 20 al 23 de febrero del 2025.

4.- OBJETO DE LA COMISIÓN

Verificar y dar seguimiento a la infraestructura y buen funcionamiento de las instalaciones del Centro de Atención Polyforum La Fe de Nuevo Laredo, Tamaulipas, lo anterior en atención a la Estrategia de Repatriación Humanitaria "México te Abraza".

5.-RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se realizó supervisión de la instalación de estructuras y carpas y todo lo relacionado al buen funcionamiento del Centro de Atención, donde se reflejó un avance del 75 % en la instalación de carpas y el 65% del avance en general, dichos avances no se aumentaron debido a que solo trabajaron cuatro personas de la empresa proveedora, las cuales se dedicaron a armar literas de dos y tres espacios. El sábado 22 de los presentes se recibieron materiales para la instalación de los transformadores, lámparas para las carpas, tableros, aires acondicionados y todo lo referente a la energía eléctrica.



COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MIGRACIÓN EN LA FRONTERA SUR

Se tomaron evidencias fotográficas y de videgrabaciones de avance de las instalaciones, mismas que se reportaron para lo conducente.

Participamos en reuniones de trabajo.

Elaboramos informes de avances.

No se reportaron avances debido a la falta de personal y de materiales para seguir trabajando, cabe señalar que el día 21 de los actuales se recibió material eléctrico por parte del proveedor, sin embargo, hasta el domingo 23 de febrero no se presentaron los trabajadores especialistas en electricidad.

6.- CONCLUSIONES

No se logró reflejar avances, por falta de personal y materiales para su instalación:

Hasta ese momento faltaba de instalar todo lo referente a la energía eléctrica, transformadores, tableros, iluminación al interior de las carpas, aires acondicionados, red hidrosanitaria de regaderas, Programas de Protección Civil (Dictamen Estructural, señalamientos, plan de contingencia, extintores), armar y acomodar las literas en sus respectivas ubicaciones y el suministro de agua purificada para poder empezar a recibir personas repatriadas.

7.- RESULTADOS OBTENIDOS

Avance de la instalación de carpas es del 75%, mientras que el avance en general del Centro de Atención es del 65%, en el periodo del 20 al 23 de febrero no se reflejó un avance debido a la falta de personal y de materiales, situación que se estuvo informando, por lo tanto aún no se pueden recibir a personas repatriadas en atención a la estrategia de Repatriación Humanitaria "México te Abraza"

8.- EVIDENCIA FOTOGRÁFICA





Gobernación
Secretaría de Gobernación



COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MIGRACIÓN EN LA FRONTERA SUR



ATENTAMENTE

Ing. César Ramiro Rojas Gutiérrez
Subdirector de Coordinación con Autoridades Federales